

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 204 DEL 17.07.2017**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri Cicogna-Pogallo-ponte Rio Pianezzoli, Alpe Curgei-Cicogna e Colle della Forcola-Alpe La Soliva (comuni di Cossogno, Miazzina e Intragna). Approvazione di variante in corso d'opera e impegno di spesa. CUP G34H16001360005 - CIG: Z151CB330A

**IL DIRETTORE**

PREMESSO che:

- 1) con determinazione del Direttore n. 424 del 07.12.2016, l'Ente Parco ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei sentieri Cicogna-Pogallo-ponte Rio Pianezzoli, Alpe Curgei-Cicogna e Colle della Forcola-Alpe La Soliva (comuni di Cossogno, Miazzina e Intragna)" redatto dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco, agli atti dell'Ente, d'importo complessivo pari ad € 48.773,27 – di cui € 39.978,09 per lavori (al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 70,87) ed € 8.795,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) con determinazione del Direttore n. 458 del 23.12.2016, l'Ente Parco ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla Ditta Valgrande Società Cooperativa a.r.l. con sede in località Alpe Gabbio - Intragna (VB), P.I. 01453820035, per l'importo di €. 30.719,61 al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA, a seguito del ribasso d'asta offerto del 23,20% sul prezzo posto a base di gara,;
- 3) in data 09.05.2017, è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- 4) in data 05.06.2017, sono stati consegnati i lavori;

PRESO ATTO che:

- 1) nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire opere non previste nel contratto di cui sopra a causa di danni, lungo il sentiero Cicogna - Pogallo, alle infrastrutture di sicurezza (barriere di protezione) verificatisi a seguito di eventi meteorologici imprevedibili (forti piogge con conseguente caduta massi);
- 2) per dare corso agli interventi di cui sopra, il RUP ha autorizzato la redazione di una variante in corso d'opera dei lavori;

VISTA la variante in corso d'opera, redatta dall'arch. Maria Teresa Ciapparella dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco in data 13.07. d'importo pari a complessivi €. 40.274,07 - di cui €. 32.500,00 per lavori (compresi €. 70,87 per oneri per la sicurezza) ed €. 7.754,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione di variante;
- 2) Computo metrico-estimativo;
- 3) Atto di sottomissione
- 4) Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Villa Biraghi – Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcocalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

VISTO il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 106, in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 27.01.2017, con la quale è stato adottato il Piano Triennale della Performance 2017/19, con cui si sono stabiliti obiettivi e programmi da attuare nell'anno 2017 ed in particolare la scheda UPGR n. 4 "rete sentieristica e accessi", che prevede, al punto 1.1, l'esecuzione dei lavori in oggetto, appaltati ed al punto 1.2 l'esecuzione di nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a progettazione danneggiatisi nel corso dell'anno;

ACCERTATO che la variante in esame:

- 1) Rispetta il dettato dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto:
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
  - la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 2) Rispetta il dettato dell'art. 106 comma 7 del del D.Lgs. 50/2016 in quanto comporta una maggior spesa per lavori pari ad €. 1.816,14 inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (€. 15.351,93);

RICONOSCIUTO che le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e per le lavorazioni che impiegano materiali per i quali non era fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione della variante in corso d'opera in questione e alla formalizzazione degli impegni di spesa conseguenti;

DATO ATTO che sono, dunque, da impegnare €. 2.196,48 a favore dell'appaltatore Ditta Valgrande Società Cooperativa a.r.l. con sede in località Alpe Gabbio - Intragna (VB), P.I. 01453820035, a titolo di compenso delle maggiori opere previste nella variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 17 in tema di competenza dei dirigenti e lo statuto dell'Ente Parco, in tema di competenza del Direttore;

RITENUTO di procedere in merito,

#### DETERMINA

- 1) DI APPROVARE – per le ragioni esplicitate in premessa e ai sensi e nei limiti dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 - la variante in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei sentieri Cicogna-Pogallo-ponte Rio Pianezzoli, Alpe Curgei-Cicogna e Colle della Forcola-Alpe La Soliva (comuni di Cossogno, Miazzina e Intragna)", così come redatta dall'arch. Maria Teresa Ciapparella dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco, d'importo pari a complessivi €. 40.274,07 - di cui €. 32.500,00 per lavori (compresi €. 70,87 per oneri per la sicurezza) ed €. 7.754,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 2) DI DARE ATTO che tale variante comporta una maggior spesa riferita a:
  - a) opere di ripristino di infrastrutture per la sicurezza del transito escursionistico lungo il sentiero Cicogna - Pogallo danneggiatesi a seguito della caduta massi conseguente a forti piogge verificatesi nel corso dei lavori della stessa natura di quelle già appaltate alla Ditta Valgrande Società Cooperativa a.r.l. di Intragna (VB), con contratto in data 09.05.2017, per l'importo di €. 1.816,14 al netto del ribasso d'asta e di IVA e al lordo degli oneri della sicurezza;
  - b) imposte conseguenti.
- 3) DI IMPEGNARE, conseguentemente, la maggiore spesa sopradescritta – pari ad €. 2.196,48 imputandola al capitolo 21111120 "Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di sentieri e infrastrutture" a favore dell'appaltatore Ditta Valgrande Società Cooperativa a.r.l. con sede in località Alpe Gabbio - Intragna (VB), P.I. 01453820035, a titolo di compenso delle maggiori opere previste nella variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi.



IL DIRETTORE  
Dr. Tullio Bagnati



Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande ([www.parcovalgrande.it](http://www.parcovalgrande.it)) il giorno 17 LUG. 2017 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li 17 LUG. 2017



Il Direttore  
Dr. Tullio Bagnati



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tullio Bagnati", written over the printed name.

**Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Villa Biraghi – Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324.87540 Fax  
0324.878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

