PARCO NAZIONALE
ValGrande
Wilderness

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 305 DEL 16.10.2017

Oggetto: **Lavori di ripristino dello stato dei luoghi del sentiero Cossogno–Cicogna, nel tratto compreso tra Ponte Casletto e Cicogna (Comune di Cossogno) -Approvazione di variante in corso d'opera e impegno di spesa.**
CUP: G14H17000250005 - CIG: 70393596CF

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
1) con determinazione del Direttore n. 80 del 05.04.2017, l'Ente Parco ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *"ripristino dello stato dei luoghi del sentiero Cossogno - Cicogna nel tratto compreso tra Ponte Casletto e Cicogna"*, redatto dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco, agli atti dell'Ente, d'importo complessivo pari ad € 60.600,00 – di cui € 48.825,10 per lavori (al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.839,04) ed € 11.774,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2) con determinazione del Direttore n. 125 del 25.05.2017, l'Ente Parco ha aggiudicato l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla Ditta Borgazzi Vittorio s,r,l,, con sede in Via Tiro a Segno, 10 a Verbania, P.I. 01850640036, per l'importo di €. 37.006,68 - al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA, corrispondente ad un ribasso d'asta del 25,70% sul prezzo posto a base di gara;
3) in data 23.06.2017, è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
4) in data 26.06.2017, sono iniziati i lavori;

PRESO ATTO che:
1) nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire opere non previste nel contratto di cui sopra finalizzata a introdurre migliorie di modesta entità, utili a consentire una migliore funzionalità complessiva dell'intervento ed a risolvere di aspetti di dettaglio;
2) per dare corso agli interventi di cui sopra, il RUP ha autorizzato la redazione di una variante in corso d'opera dei lavori;

VISTA la variante in corso d'opera, redatta dall'arch. Maria Teresa Ciapparella dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco in data 03.10.2017. d'importo pari a complessivi €. 54.656,69 - di cui €. 44.608,47 per lavori (compresi €. 2.839,04 per oneri per la sicurezza) ed €. 10.048,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:
1) Relazione di variante;
2) Computo metrico-estimativo di variante;
3) Computo metrico estimativo di raffronto;
4) Quadro economico di raffronto;
5) Atto di sottomissione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 106, in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 27.01.2017, con la quale è stato adottato il Piano Triennale della Performance 2017/19, con cui si sono stabiliti obiettivi e programmi da attuare nell'anno 2017 ed in particolare la scheda UPGR n. 4 *"rete sentieristica e accessi"*, che prevede, al punto 1.1, l'esecuzione dei lavori in oggetto, appaltati ed al punto 1.2 l'esecuzione di nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a progettazione danneggiatisi nel corso dell'anno;

ACCERTATO che la variante in esame:

1) Rispetta il dettato dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto:
   - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
   - la modifica non altera la natura generale del contratto;
2) Rispetta il dettato dell'art. 106 comma 7 del del D.Lgs. 50/2016 in quanto comporta una maggior spesa per lavori pari ad €. 9.274,18 inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (€. 18.503,34);

RICONOSCIUTO che le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e per le lavorazioni che impiegano materiali per i quali non era fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione della variante in corso d'opera in questione e alla formalizzazione degli impegni di spesa conseguenti;

DATO ATTO che sono, dunque, da impegnare €. 9.274,18, IVA inclusa, a favore dell'appaltatore Ditta Borgazzi Vittorio s,r,l,, con sede in Via Tiro a Segno, 10 a Verbania, P.I. 01850640036,, a titolo di compenso delle maggiori opere previste nella variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 17 in tema di competenza dei dirigenti e lo statuto dell'Ente Parco, in tema di competenza del Direttore;

RITENUTO di procedere in merito,

DETERMINA

1) DI APPROVARE – per le ragioni esplicitate in premessa e ai sensi e nei limiti dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 - la variante in corso d'opera dei lavori di *"ripristino dello stato dei luoghi del sentiero Cossogno - Cicogna nel tratto compreso tra Ponte Casletto e Cicogna"*, così come redatta dall'arch. Maria Teresa Ciapparella dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco in data 29.08.2017, d'importo pari a complessivi €. 54.656,69 - di cui €. 44.68,47 per lavori (compresi €. 2.839,04 per oneri per la sicurezza) ed €. 10.048,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2) DI DARE ATTO che tale variante comporta una maggior spesa riferita a:
   a) opere di miglioria di modesta entità, utili a consentire una migliore funzionalità complessiva dell'intervento ed a risolvere di aspetti di dettaglio, non prevedibili in fase di progettazione, della stessa natura di quelle già appaltate alla Ditta Borgazzi Vittorio s,r,l,, con sede in Via Tiro a Segno, 10 a Verbania, con contratto in data 23.06.2017, per l'importo di €. 7.601,79 al netto del ribasso d'asta e di IVA ed al lordo degli oneri della sicurezza;
   b) imposte conseguenti per €. 1.672,39.

3) DI IMPEGNARE, conseguentemente, la maggiore spesa sopradescritta – pari ad €. 9.274,18 imputandola al capitolo 21111120 "*Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di sentieri e infrastrutture*" a favore dell'appaltatore Ditta Borgazzi Vittorio s,r,l,, con sede in Via Tiro a Segno, 10 a Verbania, P.I. 01850640036,, a titolo di compenso delle maggiori opere previste nella variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi.

IL DIRETTORE
Dr. Tullio Bagnati

PARCO NAZIONALE
ValGrande
Wilderness

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 17 OTT. 2017 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, lì 17 OTT. 2017

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993
Sede operativa: Villa Biraghi – Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035